

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 3100000 (код Програмної класифікації витрат та) Управління комунального господарства Коломиїської міської ради (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 31692820 (код за СДРПОУ)

2. 3110000 (код Програмної класифікації витрат та) Управління комунального господарства Коломиїської міської ради (наблюдання відповідального виконавця) 31692820 (код за СДРПОУ)

3. 3116030 (код Програмної класифікації витрат та) 6030 (код Типової програмної класифікації витрат та) 0620 (код Функціональної класифікації) Організація благоустрою населених пунктів (наблюдання бюджетної програми п.1.ано 1 Типовою програмною) 0953000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення благоустрою, належного санітарного стану, забезпечення нормативного рівня умов проживання населення в урбанізованому середовищі

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня благоустрою міста**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення санітарної чистоти території (протурарія, площ. скверів)
2	створення безпечних умов для учасників дорожнього руху
3	забезпечити утримання безпритульних тварин
4	утримання кладовищ та меморіальних комплексів
5	утримання об'єктів зеленого господарства
6	утримання у належному стані об'єктів благоустрою
7	забезпечення проведення святкових заходів
8	забезпечити проведення робіт з капітального ремонту
9	сплата інших платежів, передбачених законодавством
10	забезпечити поташання кредиторської заборгованості

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		усього	усього	усього	усього	усього

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	1.1.Забезпечити знешкодження побутових відходів	616651,20	0,00	616651,20	402197,28	0,00	402197,28	-214453,92	0,00	-214453,92
2.1.	2.1.Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху	4803085,80	0,00	4803085,80	4696073,20	0,00	4696073,20	-107012,60	0,00	-107012,60
2.2.	2.2.Провести впорядкування водовідвідних каналів	654190,00	0,00	654190,00	654189,81	0,00	654189,81	-0,19	0,00	-0,19
2.3.	2.3.Забезпечити Ремонт міжквартальних профідів в житлових мікрорайонах	43547769,39	0,00	43547769,39	33394622,33	0,00	33394622,33	-10153147,06	0,00	-10153147,06
2.4.	2.4.Забезпечити ремонт тротуарів	41232192,57	0,00	41232192,57	36354456,27	0,00	36354456,27	-4877736,30	0,00	-4877736,30
2.5.	2.5.Послуги з благоустрою (благоустрій площі перед будівлею Музею писанкового розпису на вулиці Чорновола, 43 у м. Коломиї)	4002006,00	0,00	4002006,00	3407148,02	0,00	3407148,02	-594857,98	0,00	-594857,98
3.1.	3.1.Забезпечити ловіння бродячих тварин та їх утримання	1248750,00	0,00	1248750,00	1248500,00	0,00	1248500,00	-250,00	0,00	-250,00
4.1.	4.1.Забезпечити оплату електричну енергію вуличного освітлення	4773620,00	0,00	4773620,00	4614218,39	0,00	4614218,39	-159401,61	0,00	-159401,61
4.2.	4.2.Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою	914034,86	0,00	914034,86	914033,92	0,00	914033,92	-0,94	0,00	-0,94
4.3.	4.3.Забезпечити обслуговування міського фонтану	199834,00	0,00	199834,00	160514,20	0,00	160514,20	-39319,80	0,00	-39319,80
4.4.	4.4.Телекомунікаційні послуги	13300,00	0,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	6.1.Забезпечити оплату за видалення сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	11413,00	0,00	11413,00	11412,60	0,00	11412,60	-0,40	0,00	-0,40
6.2.	6.2.Забезпечення розроблення технічної документації (схема організації дорожнього руху в м. Коломиї)	50000,00	0,00	50000,00	49988,00	0,00	49988,00	-12,00	0,00	-12,00
6.3.	6.3.Забезпечити оплату інших витрат (збитків)	381002,00	0,00	381002,00	381001,78	0,00	381001,78	-0,22	0,00	-0,22
7.1.	7.1.Забезпечити санітарну очистку вулиць, площ та смітерів (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	12323065,63	0,00	12323065,63	12323065,63	0,00	12323065,63	0,00	0,00	0,00
7.2.	7.2.Забезпечити поточний ремонт (утримання) вулично-дорожньої мережі, в тому числі міжквартальних профідів (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	117013208,16	0,00	117013208,16	117013208,16	0,00	117013208,16	0,00	0,00	0,00
7.3.	7.3.Забезпечити поточний ремонт дощової каналізації (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	120914,93	0,00	120914,93	120914,93	0,00	120914,93	0,00	0,00	0,00
7.4.	7.4.Забезпечити утримання доріг в зимовий період (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	3493074,32	0,00	3493074,32	3493074,32	0,00	3493074,32	0,00	0,00	0,00
7.5.	7.5.Забезпечити впорядкування відкритих водовідливних каналів (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	1292861,64	0,00	1292861,64	1292861,64	0,00	1292861,64	0,00	0,00	0,00
7.6.	7.6.Забезпечити поточний ремонт автобусних зупинок із встановленням лавок (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	144368,70	0,00	144368,70	144368,70	0,00	144368,70	0,00	0,00	0,00
7.7.	7.7.Забезпечити утримання автобусних зупинок (одержувач коштів КП "Полгон Екологія")	228637,40	0,00	228637,40	228637,40	0,00	228637,40	0,00	0,00	0,00
8.1.	8.1.Забезпечити утримання об'єктів зеленого господарства (одержувач коштів КП "Зеленовіт")	9200000,00	0,00	9200000,00	9199999,57	0,00	9199999,57	-0,43	0,00	-0,43
8.2.	8.2.Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення (одержувач коштів КП "Зеленовіт")	8887443,00	0,00	8887443,00	8887381,55	0,00	8887381,55	-61,45	0,00	-61,45



8.3.	8.3. Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")	920048,00	0,00	920048,00	0,00	920048,00	0,00	920048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	8.4. Забезпечити поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")	2032509,00	0,00	2032509,00	0,00	2032508,84	0,00	2032508,84	0,00	-0,16	0,00	0,00	-0,16
9.1.	9.1. Забезпечити утримання міських кладовищ (одержувач коштів КП "Коломийська міська ритуальна служба")	12180918,63	0,00	12180918,63	0,00	11595303,79	0,00	11595303,79	0,00	-585614,84	0,00	0,00	-585614,84
10.1.	10.1. Забезпечити догляд за озерами, парками і скверами (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)	7994798,98	0,00	7994798,98	0,00	7546446,62	0,00	7546446,62	0,00	-448352,36	0,00	0,00	-448352,36
10.2.	10.2. Забезпечити ремонт, заміну, встановлення малих архітектурних форм (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)	1636440,00	0,00	1636440,00	0,00	1489097,54	0,00	1489097,54	0,00	-147342,46	0,00	0,00	-147342,46
11	11. Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї)	4701516,22	0,00	4701516,22	0,00	4650447,85	0,00	4650447,85	0,00	-51068,37	0,00	0,00	-51068,37
12.1.	12.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах	29003935,36	0,00	29003935,36	0,00	29003935,36	0,00	29003935,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	12.2.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за санітарну очистку вулиць, скверів та парків (Одержувач бюджетних коштів КП "Полігон Екологія")	8784,00	0,00	8784,00	0,00	8784,00	0,00	8784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.2.	12.2.2. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт дорожнього покриття, втому числі міжквартальні проїзди (Одержувач бюджетних коштів КП "Полігон Екологія")	1155602,22	0,00	1155602,22	0,00	1155602,22	0,00	1155602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.3.	12.2.3. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за поточний ремонт мережі дощової каналізації (Одержувач бюджетних коштів КП "Полігон Екологія")	3670,00	0,00	3670,00	0,00	3670,00	0,00	3670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.4.	12.2.4. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за утримання дорожньої мережі в зимовий період (Одержувач бюджетних коштів КП "Полігон Екологія")	165652,00	0,00	165652,00	0,00	165652,00	0,00	165652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	12.3. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості Одержувач бюджетних коштів КП "Коломийська міська ритуальна служба"	17722,37	0,00	17722,37	0,00	17722,37	0,00	17722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	12.4. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості Одержувач бюджетних коштів Коломийський центр туризму і дозвілля	138761,02	0,00	138761,02	0,00	138761,02	0,00	138761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	12.5.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт вулиць міста	0,00	76603,00	76603,00	0,00	0,00	76600,66	76600,66	0,00	-2,34	0,00	-2,34	0,00
12.5.2.	12.5.2. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт тротуарів міста	0,00	61592,00	61592,00	0,00	0,00	61592,00	61592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.3.	12.5.3. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт міжквартальних проїздів міста	0,00	10611,00	10611,00	0,00	0,00	10610,48	10610,48	0,00	-0,52	0,00	-0,52	0,00
12.5.4.	12.5.4. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт дитячих майданчиків	0,00	99820,00	99820,00	0,00	0,00	99819,66	99819,66	0,00	-0,34	0,00	-0,34	0,00
12.5.5.	12.5.5. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт автобусних зупинок	0,00	6088,00	6088,00	0,00	0,00	6088,00	6088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.6.	12.5.6. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою	0,00	70323,00	70323,00	0,00	0,00	70323,00	70323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13.1.	Провести капітальний ремонт вулиць міста	0,00	82652396,04	82652396,04	0,00	77534980,98	77534980,98	0,00	-5117415,06	-5117415,06
13.2.	Провести капітальний ремонт тротуарів міста	0,00	35304,00	35304,00	0,00	35304,00	35304,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Провести капітальний ремонт майданчиків	0,00	1350000,00	1350000,00	0,00	7494,74	7494,74	0,00	-1342505,26	-1342505,26
13.3.	Провести капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	1245620,72	1245620,72	0,00	-4379,28	-4379,28
13.5.	Провести капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою	0,00	9929102,00	9929102,00	0,00	9161517,78	9161517,78	0,00	-767584,22	-767584,22
14	14. Забезпечити придбання багаторічних насаджень декоративних дерев (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1165160,00	1165160,00	0,00	-334840,00	-334840,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>315 111 780,40</b>	<b>97 041 839,04</b>	<b>412 153 619,44</b>	<b>297 733 147,31</b>	<b>89 475 112,02</b>	<b>387208259,33</b>	<b>-17378633,09</b>	<b>-7566727,02</b>	<b>-24945360,11</b>

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№	Пояснення
1	2
1.1.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Відхилення пов'язане із меншим обсягом наданих послуг
2.1.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Різниця виникла через меншу вартість витратних матеріалів.
21	Відхилення не суттєве
2.3.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
2.4.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
2.5.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.
3.1.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.
4.1.	Розбіжність спричинена меншим споживанням електроенергії внаслідок перепрограмування таймерів та зменшення потреби у закупівлі послуг
4.2.	Відхилення не суттєве
4.3.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.
6.1.	Відхилення не суттєве
6.2.	Відхилення не значне
6.3.	Відхилення не суттєве



8.1.	Відхилення не суттєве	
8.2.	Відхилення не значне	
8.4.	Відхилення не суттєве	
9.1.	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, укладенням договорів та фактичного виконання робіт на меншу суму від запланованої, а також наявністю вакантних посад, що зумовило економію заробітної плати	
10.1.	Відхилення пов'язане із меншим обсягом фактично виконаних робіт	
10.2.	Встановлено менше малихархітектурних форм, ніж було заплановано	
11	Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами	
12.5.1.	Відхилення не суттєве	
12.5.3.	Відхилення не суттєве	
12.5.4.	Відхилення не суттєве	
13.1.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році	
13.3.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році	
13.4.	Вартість фактично виконаних робіт менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами. Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів	
13.5.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році	
14	Оплата проводилась за фактично отримані сателіти. Придбано меншу кількість дерев ніж було заплановано, через те, що не було укладено договорів на їх придбання у VI кварталі 2023 року	

#### 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Гривень
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Благоустрій Коломийської територіальної громади на 2021 - 2025 роки»	315 111 780,40	1 500 000,00	316 611 780,40	297 733 147,31	1 165 160,00	298 898 307,31	-17 378 633,09	-334 840,00	-17 713 473,09
	<b>Усього</b>	<b>315 111 780,40</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>316 611 780,40</b>	<b>297 733 147,31</b>	<b>1 165 160,00</b>	<b>298 898 307,31</b>	<b>-17 378 633,09</b>	<b>-334 840,00</b>	<b>-17 713 473,09</b>

#### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

##### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми







середня вартість ремонту одного світлофорного об'єкта	грн.	180 777,50	0,00	180 777,50	178 238,59	0,00	178 238,59	-2 538,91	0,00	-2 538,91
середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофорного об'єкта в місяць	грн.	4 312,56	0,00	4 312,56	4 311,00	0,00	4 311,00	-1,56	0,00	-1,56
середня вартість нанесення 1 м <sup>2</sup> дорожньої розмітки	грн.	350,00	0,00	350,00	407,29	0,00	407,29	57,29	0,00	57,29
середня вартість одного дорожнього знаку із встановленням	грн.	4 971,58	0,00	4 971,58	5 568,67	0,00	5 568,67	597,09	0,00	597,09
середня вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	2 136,00	0,00	2 136,00	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість одного засобу обмеження руху автотранспорту, із встановленням	грн.	48 428,57	0,00	48 428,57	42 480,28	0,00	42 480,28	-5 948,29	0,00	-5 948,29
середня вартість нанесення 1 м <sup>2</sup> дорожньої розмітки по вул.Карпатській	грн.	207,10	0,00	207,10	207,10	0,00	207,10	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>										
кількість діючих світлофорних об'єктів до загальної кількості	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
частка світлофорних об'єктів на яких планується провести ремонт до загальної кількості	відс.	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00
відсоток виконання завдання по встановленню дорожніх знаків	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.Провести впорядкування водовідвідних каналів</b>										
<b>заграт</b>										
обсяг видатків на впорядкування водовідвідних каналів	грн.	654 190,00	0,00	654 190,00	654 189,81	0,00	654 189,81	-0,19	0,00	-0,19
Впорядкування відкритої водовідвідної каналів по вул.Сарма-Соколовського в м. Коломиї	грн.	369 874,87	0,00	369 874,87	369 874,68	0,00	369 874,68	-0,19	0,00	-0,19
Впорядкування відкритої водовідвідної каналів по вул.Маковева в м. Коломиї	грн.	284 315,13	0,00	284 315,13	284 315,13	0,00	284 315,13	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>										
Протяжність відкритої водовідвідної каналів по вул.Сарма-Соколовського в м. Коломиї яку планується впорядкувати	м.	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність відкритої водовідвідної каналів до вул.Маковева в м. Коломиї яку планується впорядкувати	м.	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
<b>сфери діяльності:</b>										
середня вартість впорядкування 1 м відкритої водовідвідної каналів по вул.Маковева в м. Коломиї	грн.	2 584,68	0,00	2 584,68	2 584,68	0,00	2 584,68	0,00	0,00	0,00
середня вартість впорядкування 1 м відкритої водовідвідної каналів по вул.Сарма-Соколовського в м. Коломиї	грн.	2 719,67	0,00	2 719,67	2 719,67	0,00	2 719,67	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>										
відсоток виконання впорядкування водовідвідних каналів	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.Забезпечити Ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах</b>										
<b>заграт</b>										
Обсяг видатків на ремонт міжквартальних проїздів в житлових мікрорайонах (Послуги з благоустрою території)	грн.	43 547 769,39	0,00	43 547 769,39	33 394 622,33	0,00	33 394 622,33	-10 153 147,06	0,00	-10 153 147,06
Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Петлюри, 74 в м. Коломиї)	грн.	1 195 178,51	0,00	1 195 178,51	1 195 177,64	0,00	1 195 177,64	-0,87	0,00	-0,87
Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№34,36,40 по вулиці Богуна та біля буд.№16а по вулиці Стефаніака в м.Коломиї)	грн.	2 795 661,00	0,00	2 795 661,00	2 359 548,00	0,00	2 359 548,00	-436 113,00	0,00	-436 113,00
Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартальних проїздів між буд.№7,8,9,10,11,13 на пл.Привокзальній в м.Коломиї)	грн.	6 916 481,14	0,00	6 916 481,14	6 916 481,14	0,00	6 916 481,14	0,00	0,00	0,00







відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	-23,00
<b>2.4.Забезпечити ремонт тротуарів</b>											
<b>затрат</b>											
Ремонт тротуарів	грн.	акти приймання виконаних робіт	41 232 192,57	0,00	41 232 192,57	36 354 456,27	0,00	36 354 456,27	-4 877 736,30	0,00	-4 877 736,30
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів від будинку №31 до будинку № 37 по вул. Франка в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	0,00	-206 000,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів від будинку №2 до будинку №52 по вул. Чайковського в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	2 870 193,24	0,00	2 870 193,24	2 870 192,25	0,00	2 870 192,25	-0,99	0,00	-0,99
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Франка від вул. Павлика до вул. Могарга в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	2 432 387,00	0,00	2 432 387,00	2 432 386,83	0,00	2 432 386,83	-0,17	0,00	-0,17
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Валовий від буд. № 48 до вул. Мазепи в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	2 031 922,00	0,00	2 031 922,00	2 024 489,47	0,00	2 024 489,47	-7 432,53	0,00	-7 432,53
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Шухевича в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	2 773 485,00	0,00	2 773 485,00	2 552 454,00	0,00	2 552 454,00	-221 031,00	0,00	-221 031,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Мазепи від вул. Бантери до межі міста Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	7 965 033,00	0,00	7 965 033,00	5 889 667,16	0,00	5 889 667,16	-2 075 365,84	0,00	-2 075 365,84
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Мазепи, 272 в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	141 495,00	0,00	141 495,00	141 494,21	0,00	141 494,21	-0,79	0,00	-0,79
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів біля пам'ятника солотинському УПА "Спартак" в с. Іванці)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	49 819,00	0,00	49 819,00	49 818,32	0,00	49 818,32	-0,68	0,00	-0,68
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів біля будинку № 44 по вул. Бантери в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	326 719,90	0,00	326 719,90	326 719,90	0,00	326 719,90	0,00	0,00	0,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів біля будинку № 41 по вул. Січових Стрільців в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	327 908,00	0,00	327 908,00	327 908,00	0,00	327 908,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Маковея в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	804 850,00	0,00	804 850,00	803 590,00	0,00	803 590,00	-1 260,00	0,00	-1 260,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Староміський в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	2 310 031,45	0,00	2 310 031,45	2 310 031,45	0,00	2 310 031,45	0,00	0,00	0,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Орендшайна в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	1 253 774,00	0,00	1 253 774,00	1 180 050,31	0,00	1 180 050,31	-73 723,69	0,00	-73 723,69
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів від вул. Драгоманова до вул. Чорновола в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	12 816,00	0,00	12 816,00	12 816,00	0,00	12 816,00	0,00	0,00	0,00
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Українській в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	2 346 904,39	0,00	2 346 904,39	2 096 874,29	0,00	2 096 874,29	-250 030,10	0,00	-250 030,10
Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Франка від вул. Могарга до вул. Достоевського в м. Коломиї)	грн.	наказ УКГ від 25.12.2023 № 118-О	7 327 780,00	0,00	7 327 780,00	6 864 115,59	0,00	6 864 115,59	-463 664,41	0,00	-463 664,41



























	кількість автобусних зупинок, на які потрібно провести поточний ремонт (встановити)	шт.	звіт про виконані роботи	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки	грн.	розрахунок	7 218,44	7 218,44	7 218,44	0,00	7 218,44	0,00	7 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості														
	відсоток виконання завдання по поточному ремонту павільйонів автобусних зупинок з встановленням лавок	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.7.Забезпечити утримання автобусних зупинок (олержувач коштів КП "Полігон Екологія")														
	заграт														
	обсяг витрат на утримання павільйонів автобусних зупинок - одержувач коштів КП "Полігон Екологія"	грн.	Звіт про використання бюджетних коштів	228 637,40	228 637,40	228 637,40	0,00	228 637,40	0,00	228 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	кількість павільйонів автобусних зупинок, на які потрібно утримувати	шт.	звіт про виконані роботи	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності.														
	середня вартість утримання 1 павільйону автобусної зупинки	грн.	розрахунок	3 810,62	3 810,62	3 810,62	0,00	3 810,62	0,00	3 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості														
	відсоток виконання завдання по утриманню павільйонів автобусних зупинок	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Одержувач коштів КП "Зеленосвіт"														
	8.1.Забезпечити утримання об'єктів зеленого господарства (олержувач коштів КП "Зеленосвіт")														
	заграт														
	обсяг витратів на утримання зеленого господарства - одержувач коштів КП "Зеленосвіт"	грн.	Звіт про використання бюджетних коштів	9 200 000,00	9 200 000,00	9 199 999,57	0,00	9 199 999,57	0,00	9 199 999,57	-0,43	0,00	0,00	-0,43	0,00
	продукту														
	Кількість місяців, протягом яких проводиться утримання об'єктів зеленого господарства	місяців	звіт про виконані роботи	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності														
	середня вартість обслуговування об'єктів зеленого господарства в місяць	грн.	розрахунок	766 666,67	766 666,67	766 666,63	0,00	766 666,63	0,00	766 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
	якості														
	відсоток виконання завдання по утриманні об'єктів зеленого господарства КП "Зеленосвіт"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.2.Забезпечити утримання мереж відличного освітлення (олержувач коштів КП "Зеленосвіт")														
	заграт														
	обсяг витратів на утримання мереж вуличного освітлення - одержувач коштів КП "Зеленосвіт"	грн.	Звіт про використання бюджетних коштів	8 887 443,00	8 887 443,00	8 887 381,55	0,00	8 887 381,55	0,00	8 887 381,55	-61,45	0,00	0,00	-61,45	-61,45















































	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Шигаєва в м.Коломиї	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.1.9. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття бульвару Лесі Українки в місті Коломиї</b>														
	заграт														
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття бульвару Лесі Українки в місті Коломиї	грн.	рішення міської ради від 07.12.2023 р № 3261-49/2023	0,00	46 575,00	46 575,00	46 575,00	0,00	46 575,00	46 575,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття бульвару Лесі Українки в місті Коломиї	шт.	акт приймання виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>														
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт дорожнього покриття бульвару Лесі Українки в місті Коломиї	грн.	розрахунок	0,00	46 575,00	46 575,00	46 575,00	0,00	46 575,00	46 575,00	46 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>														
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття бульвару Лесі Українки в місті Коломиї	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.1.10. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї</b>														
	заграт														
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї	грн.	рішення міської ради від 07.12.2023 р № 3261-49/2023	0,00	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї	шт.	акт приймання виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>														
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї	грн.	розрахунок	0,00	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	70 462,00	70 462,00	70 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>														
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.1.11. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття від будинку № 391 по вул.Довбуша в м. Коломиї до автомобільної дороги загального користування Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига</b>														
	заграт														
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття від будинку № 391 по вул.Довбуша до автомобільної дороги загального користування Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига	грн.	рішення міської ради від 07.12.2023 р № 3261-49/2023	0,00	63 148,00	63 148,00	63 148,00	0,00	63 148,00	63 148,00	63 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту														
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дорожнього покриття від будинку № 391 по вул.Довбуша до автомобільної дороги загального користування Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига	шт.	акт приймання виконаних робіт	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



























	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Оренштайна в м. Коломий	грн.	0,00	1 082 444,00	1 082 444,00	0,00	995 443,67	995 443,67	0,00	-87 000,33	-87 000,33
	<b>продукту</b>										
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул.Оренштайна в м. Коломий	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа вул.Оренштайна в м. Коломий, де планується провести капітальний ремонт	м.кв.	0,00	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>										
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул.Оренштайна в м. Коломий	грн.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	13 116,00	13 116,00	0,00	-6 884,00	-6 884,00
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Оренштайна в м. Коломий	грн.	0,00	1 195,11	1 195,11	0,00	1 104,98	1 104,98	0,00	-90,13	-90,13
	<b>якості</b>										
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Оренштайна в м. Коломий	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.1.27. Капітальний ремонт вул.Галицької в м. Коломий</b>										
	<b>затрат</b>										
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Галицької в м. Коломий	грн.	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>										
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул.Галицької в м. Коломий	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>										
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул.Галицької в м. Коломий	грн.	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	19 356,00	19 356,00	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>										
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул.Галицької в м. Коломий	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>13.1.28. Капітальний ремонт вул.Короткої в м. Коломий</b>										
	<b>затрат</b>										
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Короткої в м. Коломий	грн.	0,00	539 118,00	539 118,00	0,00	539 117,57	539 117,57	0,00	-0,43	-0,43
	<b>продукту</b>										
	Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту вул.Короткої в м. Коломий	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	площа вул.Короткої в м. Коломий, де планується провести капітальний ремонт	м.кв.	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>										
	середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул.Короткої в м. Коломий	грн.	0,00	9 368,00	9 368,00	0,00	9 368,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Короткої в м. Коломий	грн.	0,00	1 146,66	1 146,66	0,00	1 146,63	1 146,63	0,00	-0,01	-0,01























середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> проїзду до озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	грн.	0,00	1 605,66	1 605,66	4 287,86	4 287,86	0,00	0,00	2 682,20	2 682,20
<b>якості</b>										
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту до озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	відс.	0,00	100,00	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
<b>13.5.2. Капітальний ремонт пішохідних доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї</b>										
<b>заграт</b>										
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	грн.	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	5 607 474,18	5 607 474,18	0,00	0,00	-692 525,82	-692 525,82
<b>продукту</b>										
Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	шт.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Площа доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї, які заплановано відремонтувати	м.кв.	0,00	3 850,00	3 850,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	-274,00	-274,00
<b>ефективності</b>										
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	грн.	0,00	10 898,00	10 898,00	10 898,00	10 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	грн.	0,00	1 633,54	1 633,54	1 565,04	1 565,04	0,00	0,00	-68,50	-68,50
<b>якості</b>										
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту доріжок біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	відс.	0,00	100,00	100,00	89,00	89,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
<b>13.5.3. Капітальний ремонт дощової каналізації на вул. Мазипи,274 в м.Коломиї</b>										
<b>заграт</b>										
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дощової каналізації на вул. Мазипи,274 в м. Коломиї	грн.	0,00	45 000,00	45 000,00	41 746,42	41 746,42	0,00	0,00	-3 253,58	-3 253,58
<b>продукту</b>										
Кількість робочих проектів, необхідних для виконання капітального ремонту дощової каналізації на вул. Мазипи,274 в м. Коломиї	шт.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>										
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації на вул. Мазипи,274 в м. Коломиї	грн.	0,00	45 000,00	45 000,00	41 746,42	41 746,42	0,00	0,00	-3 253,58	-3 253,58
<b>якості</b>										
відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дощової каналізації на вул.Мазипи,274 в м. Коломиї	відс.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14. Забезпечити придбання багатрічних насаджень декоративних дерев (олержувач коштів КП "Зеленосвіт")</b>										
<b>заграт</b>										
Обсяг видатків на забезпечення придбання багатрічних насаджень декоративних дерев (олержувач коштів КП "Зеленосвіт")	грн.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 165 160,00	1 165 160,00	0,00	0,00	-334 840,00	-334 840,00



продукту	шт.	видаткова накладна	0,00	662,00	662,00	0,00	593,00	593,00	0,00	-69,00	-69,00
Кількість багаторічних насаджень декоративних дерев, які заплановано придбати			0,00	662,00	662,00	0,00	593,00	593,00	0,00	-69,00	-69,00
<b>ефективності</b>											
середня вартість придбання 1 багаторічного насадження декоративного дерева	грн.	розрахунок	0,00	2 265,86	2 265,86	0,00	1 964,86	1 964,86	0,00	-301,00	-301,00
<b>якості</b>											
відсоток багаторічних насаджень декоративних дерев, що будуть закуплені до загальних потреб	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	77,68	77,68	0,00	-22,32	-22,32



9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	<b>1.1.Забезпечити знешкодження побутових відходів</b>		
	<b>заграт</b>		
	обсяг видатків на захоронення сміття	грн.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Відхилення пов'язане із меншим об'ємом наданих послуг
	<b>продукту</b>		
	середньорічна кількість сміття, яку необхідно захоронити	куб.м.	Відхилення пов'язане із меншим об'ємом наданих послуг
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання завдання із знешкодження побутових відходів	відс.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Відхилення пов'язане із меншим об'ємом наданих послуг
	<b>2.1.Забезпечити організацію та безпеку дорожнього руху</b>		
	<b>заграт</b>		
	обсяг видатків на організацію та безпеку дорожнього руху в тому числі:	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Різниця виникла через меншу вартість витратних матеріалів, а також пов'язано із меншим об'ємом наданих послуг
	- нанесення дорожньої розмітки	грн.	Вартість виконаних робіт; менша ніж було заплановано. Пов'язано із меншим об'ємом наданих послуг
	- встановлення дорожніх знаків	грн.	Вартість виконаних робіт; менша ніж було заплановано. Пов'язано із меншим об'ємом наданих послуг
	- технічне обслуговування світлофорів	грн.	Вартість виконаних робіт; менша ніж було заплановано. Пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	<b>продукту</b>		
	площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	кв. м.	Виконано більший об'єм робіт
	кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	Встановлено більшу кількість дорожніх знаків
	кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати	шт.	Відремонтовано меншу кількість дорожніх знаків, через збільшення потреби встановлення нових знаків
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість ремонту одного світлофорного об'єкта	грн.	Вартість виконаних робіт; менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами. Пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	середня вартість технічного обслуговування і поточного ремонту одного світлофорного об'єкта в місяць	грн.	Відхилення не значне. Виникло у зв'язку із меншою вартістю витратних матеріалів
	середня вартість нанесення 1 м <sup>2</sup> дорожньої розмітки	грн.	Вартість нанесення дорожньої розмітки більша від запланованої у зв'язку із більшою вартістю витратних матеріалів
	середня вартість одного дорожнього знаку із встановленням	грн.	Вартість встановлення зросла у зв'язку із більшою вартістю витратних матеріалів



	середня вартість одного засобу обмеження руху автотранспорту, із встановленням	грн.	Вартість виконаних робіт, менша ніж було заплановано. Пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	<b>2.2.Провести впорядкування водовідвідних каналів продукту</b>		
	впорядкування відкрито водовідвідної каналів по вул.Сарма-Соловського, в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
	обсяг видатків на впорядкування водовідвідних каналів	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>2.3.Забезпечити Ремонт міжквартирних проїздів в житлових мікрорайонах</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на ремонт міжквартирних проїздів в житлових мікрорайонах (Послуги з благоустрою території)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів по вулиці Петлюри, 74 в м. Коломиї)	грн.	Відхилення не суттєве
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів біля буд.№34,36,40 по вулиці Богуна та біля буд.№16а по вулиці Стефаніка в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів між буд.№16,20,22,26 по вул. Лисенка в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Відремонтовано меншу площу міжквартирних проїздів.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів біля буд. №292,298,298А по вул. Мазепи в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів вздовж буд.№34,42 по вулиці Богуна в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів по вулиці Мазепи,236 в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів по вулиці С.Стрільців,33 в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів між буд.№22,26 по вулиці Яворницького в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів



	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів між будл.№18 та будл.№20 по вулиці Ботуна в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів біля будл.№26,28,30 по вулиці Ботуна в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів по вул.Коновальця, 19 в м.Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів та економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів між будл.№1,3,5,7 по вулиці Бандери в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	Послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів біля будл.№9,11,13 по вулиці Бандери в м.Коломиї)	грн.	Виготовлено проєктно-кошторисну документацію. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	продукту		
	площа міжквартирних проїздів, яку планується відремонтувати	м.кв.	Проведено ремонт більшої площі міжквартирних проїздів, ніж було заплановано. Різниця виникла внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівлі та потреби проведення додаткових робіт
	ефективності		
	середня вартість проведення ремонту 1 м.кв.	грн.	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	якості		
	відсоток виконання завдання .	відс.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	<b>2.4.Забезпечити ремонт тротуарів</b>		
	затрат		
	Ремонт тротуарів	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів від будинку №31 до будинку № 37 по вул. Франка в м.Коломиї)	грн.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів від будинку №2 до будинку №52 по вул. Чайковського в м.Коломиї)	грн.	Відхилення не значне
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Франка від вул. Павлика до вул. Моцарта в м.Коломиї)	грн.	Відхилення не значне



	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Валовій від буд. № 48 до вул. Мазепи в м. Коломиї)	грн.	Економія коштів внаслідок укладенням договору на проведення технічного нагляду на меншу суму від запланованої
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Шухевича в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі та укладенням договорів та фактичного виконання робіт на меншу суму від запланованої
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Мазепи від вул. Бандери до межі міста Коломия)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Мазепи ,272 в м. Коломиї)	грн.	Відхилення не суттєве
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів біля пам'ятника сотенному УПА "Спартак" в с. Іванівці)	грн.	Відхилення не суттєве
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Маковея в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Оренштайна в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі .
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Українській в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Франка від вул. Моцарта до вул. Досюєвського в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Вільде в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Відхилення пов'язано із меншою вартістю витратних матеріалів
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів біля "Могили борцям за волю України" в с. Саджавка)	грн.	Не проводилась процедура закупівлі, не укладалось договору підряду
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Петлюри від вул. Аеропортної до вул. Вахнянина в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Різниця виникла через меншу вартістю витратних матеріалів.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Довбуша від будинку № 27 до вул. Копяревського в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Пов'язано із меншим об'ємом наданих послуг
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів біля будинку № 298Б по вул. Мазепи в м. Коломиї)	грн.	Відхилення не суттєве
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вулиці Грушевського від вул. Криничної до вул. Гетьманської в м. Коломиї)	грн.	По даному об'єкту роботи виготовлено проектнo-кошторисну документацію. Не проводилась процедура закупівлі, не укладалось договору підряду.
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарних доріжок в парку ім. Т. Шевченка (Алея "Добровольців") в м. Коломиї)	грн.	Відхилення не значне. Оплата проводилась за фактично виконані роботи
	Послуги з благоустрою території (ремонт тротуарів по вул. Замкова в м. Коломиї)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Вартість фактично виконаних робіт, згідно отриманих актів виконаних робіт, менша ніж було заплановано



продукту			
площа тротуарного покриття, яку планується відремонтувати	кв. м.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися внаслідок чого в ідремонтовано меншу площу тротуарів ніж було заплановано.	
ефективності			
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> тротуару	грн.	У зв'язку із проведенням процедури закупівлі виникла економія коштів.	
якості			
відсоток виконання послуг з ремонту тротуарів	відс.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.	
<b>2.5.Послуги з благоустрою (благоустрій площі перед будівлею Музею писанкового розпису на вулиці Чорновола, 43 у м. Коломий)</b>			
затраг			
обсяг видатків на Послуги з благоустрою (благоустрій площі перед будівлею Музею писанкового розпису на вулиці Чорновола, 43 у м. Коломий)	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Виконано менший об'єм робіт, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі.	
продукту			
площа тротуарного покриття де планується провести благоустрій (благоустрій площі передбудівлею Музею писанкового розпису на вулиці Чорновола, 43,у м. Коломий)	кв. м.	Об'єм наданих послуг менший ніж було заплановано	
ефективності			
середня вартість 1 м <sup>2</sup> проведення благоустрою (благоустрій площі перед будівлею Музею писанкового розпису на вулиці Чорновола, 43 у м. Коломий)	грн.	Внаслідок виконання меншого об'єму наданих послуг середня вартість 1 м <sup>2</sup> зросла	
<b>3.1.Забезпечити ловіннябродячих тварин та їх утримання</b>			
затраг			
обсяги бюджетних призначень на ловіння бродячих тварин та їх утримання. В тому числі встановлення огорожі притулку для бродячих тварин	грн.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.	
продукту			
кількість безпритульних тварин, яким планується надати ветеринарні послуги ,в тому числі відлов	од.	Надано більшу кількість ветеринарних послуг у зв'язку із меншою потребою у відлові безпритульних тварин	
ефективності			



	середня вартість проведення ветеринарної послуги 1 тварині, в тому числі відлов	грн.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.
	<b>4.1.Забезпечити оплату електричну енергію вуличного освітлення</b>		
	<b>заграт</b>		
	обсяг видатків на електроенергію вуличного освітлення.	грн.	Розбіжність спричинена меншим споживанням електроенергії внаслідок перепрограмування таймерів та зменшення потреби у закупівлі послуг
	обсяг видатків на обслуговування приладів обліку електричної енергії.	грн.	Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано
	<b>ефективності</b>		
	Середня вартість придбання 1 кВт електричної енергії	грн.	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі та укладенням договорів на постачання електроенергії по меншій ціні
	Середня вартість обслуговування 1 приладу обліку електричної енергії.	грн.	Економія коштів внаслідок укладенням договорів на обслуговування по меншій ціні, ніж було заплановано
	<b>4.2.Забезпечити ремонт об'єктів благоустрою</b>		
	<b>заграт</b>		
	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Відхилення не суттєве
	середня вартість встановлення 1 урни	грн.	Відхилення не значне
	<b>4.3.Забезпечити обслуговування міського фонтану</b>		
	<b>заграт</b>		
	обсяг видатків на обслуговування міського фонтану	грн.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість обслуговування 1 фонтану в місяць	грн.	Оплата проводилась за фактично отримані послуги. Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами.
	<b>6.1. забезпечити оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж.</b>		
	<b>заграт</b>		
	обсяг видатків на оплату за видачу сертифікатів готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість виготовлення 1 сертифіката готовності об'єкта до експлуатації	грн.	Відхилення не суттєве



	<b>6.2. Забезпечення розроблення технічної документації (схема організації дорожнього руху в м. Коломиї)</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на виготовлення технічної документації продукту	грн.	Відхилення не значне
	кількість виготовленої технічної документації	од.	Виготовлено менше схем, ніж було заплановано у зв'язку із збільшенням їх вартості
	середня вартість виготовлення 1 технічної документації	грн.	Вартість виготовлення схеми зросла
	<b>6.3. Забезпечити оплату інших витрат (збитків)</b>		
	<b>затрат</b>		
	Забезпечити оплату інших витрат (збитків)	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість оплати інших витрат (збитків)	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>8. Одержувач коштів КП "Зеленосвіт"</b>		
	<b>8.1. Забезпечити утримання об'єктів зеленого господарства (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на утримання зеленого господарства - одержувач коштів "Зеленосвіт"	грн.	Відхилення не значне
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість обслуговування об'єктів зеленого господарства в місяць	грн.	Відхилення не значне
	<b>8.2. Забезпечити утримання мереж вуличного освітлення (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення - одержувач коштів КП "Зеленосвіт"	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		



	середня вартість обслуговування мереж вуличного освітлення в місяць	грн.	Відхилення не значне
	<b>8.4.Забезпечити поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків - одержувач коштів КП "Зеленосвіт"	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість проведення ремонту 1 майданчика	грн.	Відхилення не значне
	<b>9. Одержувач коштів КП "Коломийська міська ритуальна служба"</b>		
	<b>9.1.Забезпечити утримання міських кладовищ (одержувач коштів КП "Коломийська міська ритуальна служба")</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на утримання міських кладовищ (одержувач коштів КП "Коломийська міська ритуальна служба")	грн.	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, укладенням договорів та фактичного виконання робіт на меншу суму від запланованої, а також наявність вакантних посад, що зумовило економію заробітної плати
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість утримання міських кладовищ в місяць	грн.	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, укладенням договорів та фактичного виконання робіт на меншу суму від запланованої, а також наявність вакантних посад, що зумовило економію заробітної плати
	<b>якості</b>		
	відсоток утримання міських кладовищ (одержувач коштів КП "Коломийська міська ритуальна служба")	відс.	Економія коштів внаслідок проведення процедури закупівлі, укладенням договорів та фактичного виконання робіт на меншу суму від запланованої, а також наявність вакантних посад, що зумовило економію заробітної плати
	<b>10.1.Одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля</b>		
	<b>10.1.Забезпечити догляд за озерами, парками і скверами (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на догляд за озерами, парками і скверами (Одержувач бюджетних коштів "Коломийський центр туризму і дозвілля")	грн.	Відхилення пов'язане із меншим обсягом фактично виконаних робіт. Не виконано заплановані роботи: видалення аварійних дерев парку Шевченка та влаштування бруківки та газонів в парку Трильовського
	<b>ефективності</b>		



	середня вартість догляду за озерами, парками і скверами в місяць	грн.	Відхилення пов'язане із меншим обсягом фактично виконаних робіт. Не виконано заплановані роботи: видалення аварійних дерев в парку Шевченка та влаштування бруківки та газонів в парку Трильовського
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання завдання по догляду за озерами, парками і скверами	відс.	Відхилення пов'язане із меншим обсягом фактично виконаних робіт. Не виконано заплановані роботи: видалення аварійних дерев в парку Шевченка та влаштування бруківки та газонів в парку Трильовського
	<b>10.2.Забезпечити ремонт, заміну, встановлення малих архітектурних форм (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на ремонт, заміну, встановлення малих архітектурних форм (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)	грн.	Встановлено меншу кількість малих архітектурних форм у зв'язку з зміною проекту. Найвна економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	<b>продукту</b>		
	Кількість малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати, замінити, встановити	шт.	Встановлено меншу кількість у зв'язку з зміною проекту
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість проведення ремонту, заміни, встановлення 1 малої архітектурної форми (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)	грн.	Вартість збільшилась у зв'язку із зміною проекту
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання завдання по ремонту, заміні, встановленню малих архітектурних форм (одержувач коштів Коломийський центр туризму і дозвілля)	відс.	Встановлено меншу кількість малих архітектурних форм у зв'язку з зміною проекту. Найвна економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	<b>11.послуги з облаштування території (впорядкування озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломийі)</b>		
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на Послуги з благоустрою території (впорядкування озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломийі)	грн.	Вартість фактично наданих послуг менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість впорядкування 1 м.кв.	грн.	Середня вартість впорядкування 1 м.кв. менша ніж було заплановано у зв'язку із економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	<b>12.5. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за проведення робіт з капітального ремонту</b>		



	12.5.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт вулиць міста		
	12.5.1.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Винниченка в м. Коломий. Коригування		
	затрат		
	видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Винниченка в м. Коломий. Коригування	грн.	Відхилення не суттєве
	12.5.1.2. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Чайковського в м. Коломий.		
	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Чайковського в м. Коломий	грн.	Відхилення не суттєве
	12.5.1.3. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гонти та вул. Солянчої в м. Коломий		
	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гонти та вул. Солянчої в м. Коломий	грн.	Відхилення не суттєве
	12.5.1.4. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Кравченко в м. Коломий		
	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Кравченко в м. Коломий	грн.	Відхилення не суттєве
	12.5.1.5. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкрупельяка в м. Коломий		
	затрат		
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкрупельяка в м. Коломий. Коригування	грн.	Відхилення не суттєве
	12.5.1.6. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломий		



затрат			
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломиї	грн.		Відхилення не суттєве
12.5.3. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт міжквартирних проїздів			
12.5.3.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Винниченка, 1 в м. Коломиї			
затрат			
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Винниченка, 1 в м. Коломиї	грн.		Відхилення не суттєве
12.5.3.2. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Стефаника, 1 в м. Коломиї			
затрат			
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт міжквартирних проїздів по вул. Стефаника, 1 в м. Коломиї	грн.		Відхилення не суттєве
12.5.4. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за капітальний ремонт майданчиків			
12.5.4.1. Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Крип'якевича в м. Коломиї Івано-Франківської області			
затрат			
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за Капітальний ремонт дитячого майданчика по вул. Крип'якевича в м. Коломиї Івано-Франківської області	грн.		Відхилення не суттєве
13.1. Провести капітальний ремонт вулиць			
13.1.1. Провести капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Гетьманської в м. Коломиї. Коригування			
затрат			
обсяг видатків на капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Гетьманської в м. Коломиї. Коригування	грн.		Відхилення не суттєве



	площа де планується провести Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Гетьманська в м. Коломийі. Коригування	шт.	Виконано більший об'єм робіт за рахунок меншої вартості на витратні матеріали
	середня вартість 1 м2 капітального ремонту дорожнього і тротуарного покриття вул. Гетьманська в м. Коломийі. Коригування	грн.	Відхилення спричинене меншою вартістю витратних матеріалів
	<b>13.1.2. Провести капітальний ремонт вул. Кобилянської в м. Коломийі. Коригування</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Кобилянської в м. Коломийі. Коригування	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані
	<b>продукту</b>		
	площа дорожнього і тротуарного покриття вул. Кобилянської в м. Коломийі, де планується провести капітальний ремонт.	м.кв.	Роботи не проведено в повному обсязі через зміну графіка виконання робіт. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття вул. Кобилянської в м. Коломийі	грн.	Вартість проведення капітального ремонту 1 м.кв зросла через те, що підготовчі роботи виконані у повному обсязі, а завершальні роботи виконані частково через зміну графіка виконання робіт. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту вул. Кобилянської в м. Коломийі Коригування	відс.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>13.1.3. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломийі. Коригування</b>		
	<b>затрат</b>		
	обсяг видатків на капітальний ремонт вул. Старицького в м. Коломийі. Коригування	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього покриття вул. Старицького в м. Коломийі. Коригування	грн.	Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів
	<b>13.1.5. Провести капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Й. Сліпого в м. Коломийі</b>		



затрат				
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Й.Сліпого в м. Коломиї	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Вартість фактично виконаних робіт менша ніж було заплановано та передбачено укладеними договорами. Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів		
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 м2 дорожнього о покриття вул.Й.Сліпого в м. Коломиї	грн.	Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів		
<b>13.1.6. Провести капітальний ремонт вул.Косачівської в м. Коломиї</b>				
затрат				
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Косачівської в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве		
<b>13.1.7. Провести капітальний ремонт вул. І.Шарлая в м. Коломиї</b>				
затрат				
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.І.Шарлая	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Не проведено процедури закупівлі, не укладено договір підряду на виконання робіт		
продукту				
площа вул.Шарлая в м. Коломиї, де планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Не проведено процедури закупівлі та не укладено договір на виконання робіту звітному році		
ефективності				
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.І.Шарлая в м. Коломиї	грн.	Не проведено процедури закупівлі та не укладено договір на виконання робіту звітному році		
<b>13.1.8. Провести капітальний ремонт вул. Шипайла в м. Коломиї</b>				
затрат				
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Шипайла	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів		
продукту				
площа вул.Шипайла в м. Коломиї, де планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Виконано більший об'єм робіт, за рахунок меншої вартості		
ефективності				



	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Шипайла в м. Коломиї	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Економія утворилась за рахунок меншої вартості витратних матеріалів
	<b>13.1.13. Капітальний ремонт вул.Опришківської в м. Коломиї</b>		
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Опришківської в м. Коломиї	грн.	Відхилення не значне
	ефективності		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Опришківської в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>13.1.14. Капітальний ремонт вул.Сонячної в м. Коломиї</b>		
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Сонячної в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
	ефективності		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Сонячної в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>13.1.15. Капітальний ремонт вул.Гонти в м. Коломиї</b>		
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Гонти в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
	ефективності		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Гонти в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>13.1.16. Капітальний ремонт вул.Рильського від вул.Січинського до вул.Сосюри в м. Коломиї</b>		
	затрат		



Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Рильського від вул.Січинського до вул.Сосюри в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Рильського від вул.Січинського до вул.Сосюри в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.17. Капітальний ремонт вул.Мартовича в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Мартовича в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Мартовича в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.18. Капітальний ремонт вул.Черемшини в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул. Черемшини в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Черемшини в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.19. Капітальний ремонт вул.Братів Білоусів в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Братів Білоусів в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Братів Білоусів в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.20. Капітальний ремонт вул.Грушевського від будинку №76 до будинку №78 в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		



	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул. Грушевського від будинку №76 до будинку №78 в м. Коломійі	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Грушевського від будинку №76 до будинку №78 в м. Коломійі	грн.	Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації менша від запланованої
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул. Грушевського від будинку №76 до будинку №78 в м. Коломійі	грн.	Середня вартість 1 м.кв. виконаних робіт більша від запланованої за рахунок меншої вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації
	<b>13.1.21. Капітальний ремонт вул. Онищука від вул. Довбуша до Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №16 "Орлятко" в м. Коломійі</b>		
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул. Онищука від вул. Довбуша до Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №16 "Орлятко" в м. Коломійі	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул. Онищука від вул. Довбуша до Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №16 "Орлятко" в м. Коломійі	грн.	Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації менша від запланованої
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул. Онищука від вул. Довбуша до Коломийського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №16 "Орлятко" в м. Коломійі	грн.	Середня вартість 1 м.кв. виконаних робіт більша від запланованої за рахунок меншої вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації
	<b>13.1.22. Капітальний ремонт вул. Квіткової в м. Коломійі</b>		
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул. Квіткової в м. Коломійі	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул. Квіткової в м. Коломійі	грн.	Відхилення не суттєве
	<b>13.1.23. Капітальний ремонт вул. Цегельняної в м. Коломійі</b>		



затрат	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Цетельянової в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
13.1.24. Капітальний ремонт вул.Пистрака в м. Коломиї			
затрат			
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Пистрака в м. Коломиї		грн.	Відхилення не суттєве
13.1.25. Капітальний ремонт вул.Нагірного в м. Коломиї			
затрат			
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Нагірного в м. Коломиї		грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Вартість виконаних робіт менша від запланованої за рахунок меншої вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації та меншої вартості витратних матеріалів
площа вул.Нагірного в м. Коломиї, де планується провести капітальний ремонт		м.кв.	Середня вартість 1 м.кв. виконаних робіт менша від запланованої за рахунок меншої вартості витратних матеріалів
ефективності			
середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул.Нагірного в м. Коломиї		грн.	Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації менша від запланованої
13.1.26. Капітальний ремонт вул.Оренштайна в м. Коломиї			
затрат			
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Оренштайна в м. Коломиї		грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Вартість виконаних робіт менша від запланованої за рахунок меншої вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації та меншої вартості витратних матеріалів
ефективності			
середня вартість виготовлення 1 проєкту на капітальний ремонт вул.Оренштайна в м. Коломиї		грн.	Вартість виготовлення проєктно-кошторисної документації менша від запланованої
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Оренштайна в м. Коломиї		грн.	Вартість виконаних робіт менша від запланованої за рахунок меншої вартості виготовлення проєктно-кошторисної документації та меншої вартості витратних матеріалів
13.1.28. Капітальний ремонт вул.Короткої в м. Коломиї			
затрат			



Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Короткої в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Короткої в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.29. Капітальний ремонт вул.Кривоноса в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Кривоноса в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Кривоноса в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.30. Капітальний ремонт вул.Лісової в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Лісової в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Лісової в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.31. Капітальний ремонт вул.Слобідської в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Слобідської в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Слобідської в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.32. Капітальний ремонт вул.Січневої в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		



Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Січневої в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Січневої в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.33. Капітальний ремонт вул.Огіска в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Огіска в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Огіска в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.34. Капітальний ремонт вул.Лотоцького в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Лотоцького в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Лотоцького в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>13.1.35. Капітальний ремонт вул.Харкевича в м. Коломиї</b>		
<b>затрат</b>		
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вул.Харкевича в м. Коломиї	грн.	Відхилення не суттєве
<b>ефективності</b>		
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт вул.Харкевича в м. Коломиї	грн.	Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації більша від запланованої
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> вул.Харкевича в м. Коломиї	грн.	Середня вартість 1 м.кв. виконаних робіт менша від запланованої за рахунок меншої вартості витратних матеріалів



	13.3.Провести капітальний ремонт майданчиків		
	13.3.1. Провести капітальний ремонт дитячого майданчика по вул Петлюри, 42 в м.Коломиї		
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дитячого майданчика по вул Петлюри, 42 в м.Коломиї	грн.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	продукту		
	Кількість дитячих майданчиків по вул Петлюри, 42 в м.Коломиї, які заплановано відремонтувати	шт.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	ефективності		
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 дитячого майданчика по вул Петлюри, 42 в м.Коломиї	грн.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	якості		
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту дитячого майданчика по вул Петлюри, 42 в м.Коломиї	відс.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	13.3.2. Провести капітальний ремонт дитячого майданчика по вул.Достоевського в м.Коломиї		
	затрат		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дитячого майданчика по вул.Достоевського в м.Коломиї	грн.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	ефективності		
	середня вартість проведення капітального ремонту 1 дитячого майданчика по вул.Достоевського в м.Коломиї	грн.	Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	13.4.Провести капітальний ремонт мереж вуличного освітлення		



	13.4.1. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення біля озера в парку ім. Т.Шевченка в м.Коломиї		
затрат		грн.	Оплата проведена за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання освітлення біля озера в парку ім. Т.Шевченка в м.Коломиї
ефективності		грн.	Оплата проведена за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання освітлення біля озера в парку ім. Т.Шевченка в м.Коломиї, які заплановано відремонтувати
затрат	13.4.2. Провести капітальний ремонт вуличного освітлення проїзду до озера в парку ім. Т.Шевченка в м.Коломиї		
ефективності		грн.	Оплата проведена за фактично виконані роботи. Вартість виконаних робіт, менша ніж через меншу вартість витратних матеріалів
затрат	13.5.1. Капітальний ремонт проїзду до озера в парку ім.Т.Шевченка в м.Коломиї	грн.	Оплата проведена за фактично виконані роботи. Вартість виконаних робіт через меншу вартість витратних матеріалів
ефективності			
затрат	13.5. Провести капітальний ремонт інших об'єктів		
ефективності			
затрат	13.5.1. Капітальний ремонт проїзду до озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї	грн.	Оплата проведена за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання освітлення біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м.Коломиї
ефективності		м.кв.	Оплата проведена за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання освітлення біля озера в парку ім.Т.Шевченка в м. Коломиї, яку заплановано відремонтувати
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			
затрат			
ефективності			



	<b>ефективності</b>		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> проїзду до озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту до озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	відс.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>13.5.2. Капітальний ремонт пішохідних доріжок біля озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї</b>		
	<b>заграт</b>		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок біля озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>продукту</b>		
	Площа доріжок біля озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї, які заплановано відремонтувати	м.кв.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>ефективності</b>		
	середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> доріжок біля озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>якості</b>		
	відсоток виконання завдання по капітальному ремонту доріжок біля озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломиї	відс.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Враховуючи погодні умови, що склалися, з метою збереження технологічного процесу використання матеріалів для виконання даних ремонтних робіт, терміни виконання змістилися, що призвело до використання виділених коштів не в повному обсязі. Планується провести дані роботи у 2024 році
	<b>13.5.3. Капітальний ремонт дощової каналізації на вул. Мазни, 274 в м. Коломиї</b>		
	<b>заграт</b>		
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дощової каналізації на вул. Мазни, 274 в м. Коломиї	грн.	Оплата проводилась за фактично виконані роботи Варгівськ виконаних робіт, менша ніж було заплановано



<b>ефективності</b>			
середня вартість виготовлення 1 проекту на капітальний ремонт дощової каналізації на вул. Мазипи, 274 в м. Коломиї	грн.		Оплата проводилась за фактично виконані роботи. Вартість виконаних робіт, менша ніж було заплановано.
<b>14. Забезпечити придбання багаторічних насаджень декоративних дерев (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")</b>			
<b>затрат</b>			
Обсяг видатків на забезпечення придбання багаторічних насаджень декоративних дерев (одержувач коштів КП "Зеленосвіт")	грн.		Оплата проводилась за фактично отримані саджанці. Придбано меншу кількість дерев ніж було заплановано, через те, що не було укладено договір на їх придбання у VI кварталі 2023 року
<b>продукту</b>			
Кількість багаторічних насаджень декоративних дерев, які заплановано придбати	шт.		Оплата проводилась за фактично отримані саджанці. Придбано меншу кількість дерев ніж було заплановано, через те, що не було укладено договір на їх придбання у VI кварталі 2023 року
<b>ефективності</b>			
середня вартість придбання 1 багаторічного насадження декоративного дерева	грн.		Оплата проводилась за фактично отримані саджанці. Придбано меншу кількість дерев ніж було заплановано, через те, що не було укладено договір на їх придбання у VI кварталі 2023 року
<b>якості</b>			
відсоток багаторічних насаджень декоративних дерев, що будуть закуплені до загальних потреб	відс.		Оплата проводилась за фактично отримані саджанці. Придбано меншу кількість дерев ніж було заплановано, через те, що не було укладено договір на їх придбання у VI кварталі 2023 року



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2023 року проводилось фінансування за фактично виконані роботи щодо утримання об'єктів благоустрою. Внаслідок проведення органами казначейства видатків відповідної черговості до нагальних потреб та значних змін Закону «Про публічні закупівлі», ускладнився процес виконання поставлених завдань та проведення платежів. Погашено кредиторську заборгованість за 2023 рік по загальному фонду у сумі 29 003 935,36 грн та по спеціальному фонду у сумі 325 033,80 грн. В тому числі за рахунок субвенції із обласного бюджету погашено кредиторську заборгованість за 2023 рік за послуги з благоустрою території (ремонт міжквартирних проїздів). Оплачено роботи по загальному фонді у сумі 295 851 089,96 грн, що складає виконання 93,9%. Оплачено роботи по спеціальному фонді у сумі 60 792 108,05 грн, що складає виконання 62,33 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2023 року управлінням комунального господарства забезпечено санітарну очистку тротуарів, площ і скверів міста та знешкодження побутових відходів, проведено поточний ремонт дорожнього покриття, в тому числі міжквартирних проїздів, послуги з благоустрою ремонт міжквартирних проїздів та тротуарів, забезпечено організацію та безпеку дорожнього руху, утримання безпритульних тварин, ловіння бродячих тварин та їх утримання, утримання міських кладовищ, освітлення прибирання, вивезення сміття, зрізування самосійних дерев, об'єктів зеленого господарства, забезпечено озеленення міста, утримання в належному стані об'єктів благоустрою, утримання дорожньої мережі в належному стані, утримання мереж вуличного освітлення, ремонт об'єктів благоустрою, обслуговування міського фонтану, ремонт дитячих та спортивних майданчиків, проведено благоустрій скверів, забезпечено телекомунікаційні послуги, сплату інших платежів, передбачених законодавством, оплату за видачу сертифікату готовності об'єктів до експлуатації по будівництву каналізаційних мереж, проведено капітальний ремонт вулиць міста, капітальний ремонт тротуарів міста, капітальний ремонт міжквартирних проїздів міста, капітальний ремонт каналізаційних мереж, капітальний ремонт дитячих майданчиків, капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, капітальний ремонт інших об'єктів благоустрою. Оплачено видатків за виконані роботи на суму 387 172 955,33 грн із запланованих 412 652 175,44 грн. Касові видатки по загальному фонді складає 93,94% від запланованого обсягу. В цілому можна вважати, що виконання бюджетної програми є ефективним та проведитиметься у 2024 році.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник УКГ

Андрій РАДОВЕЦЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економічного аналізу та планування

Марта ОЛЕКСЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)